



Secretaria

MANUEL A. TORRES NIEVES

SECRETARIO DEL SENADO
Manuel A. Torres Nieves

- Ver al dorso
- Para su información
- Notas
- Para mantenerle al día
- Expediente
- Dar Cuenta
- Registrar y Procesar

Senado
DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO
PO Box 9023431
San Juan, Puerto Rico
00902-3431

T: 787.722.3460
787.722.4012
F: 787.723.5413
E: mantorres@senadopr.us
W: www.senadopr.us

REFERIDO A:

COMISIONES PERMANENTES


- Hacienda
- Gobierno
- Seguridad Pública y Judicatura
- Salud
- Educación y Asuntos de la Familia
- Desarrollo Económico y Planificación
- Urbanismo e Infraestructura
- Jurídico Penal
- Jurídico Civil
- Agricultura
- Recursos Naturales y Ambientales
- Comercio y Cooperativismo
- Turismo y Cultura
- Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos
- Bienestar Social
- Asuntos Municipales
- Recreación y Deportes
- Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas
- Desarrollo de la Región del Oeste
- Asuntos de la Mujer
- Asuntos Internos
- Reglas y Calendario
- Asuntos Federales
- De la Montaña
- Ética

COMISIONES ESPECIALES

- Puerto de las Américas
- Derecho de Autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico
- Sobre Reforma Gubernamental

COMISIONES CONJUNTAS

- Informes Especiales del Contralor
- Donativos Legislativos de Puerto Rico
- Internado Córdova-Fernós
- Internado Pilar Barbosa
- Internado Ramos Comas
- Código Penal
- Revisión y Reforma del Código Civil
- Alianzas Público Privadas
- Auditoría Fiscal y Manejo Fondos Públicos
- Revisión Continua Código Penal y Reforma de las Leyes



**Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados**

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Ave. Angora Industrial Park

SEGUNDO PISO

P.O. Box 5729, Caguas PR 00726-5729

Tel. (787) 744-7795, Ext. 4013

Fax (787) 993-9007

RECIBIDO SECRETARIA

2012 FEB 29 PM 3:11

ADMINISTRACION

15 de febrero de 2012

Hon. Tomás Rivera Schatz

Presidente

Senado de Puerto Rico

PO BOX 902228

San Juan PR 00902-2228

Estimado señor Presidente:

Cumpliendo con el Artículo 2, Sección 3-g-v, de la Ley 92 del año 2004 (Ley para enmendar la Ley 40 de 1945: Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico), adjunto informe de los proyectos propuestos y terminados para mejorar el servicio de agua y alcantarillado en los municipios correspondientes a la Región Este.

Estos proyectos corresponden al periodo de **agosto de 2011 a febrero de 2012**.

De tener alguna duda o pregunta, puede comunicarse a mi oficina al (787) 744-7795 Ext. 4011 ó 4013.

Cordialmente,


Ing. Francisco J. Martínez Castelló
Director Ejecutivo Región Este

Anejo

C Hon. Jenniffer González, Presidente Cámara de Representantes
Ing. José F. Ortiz Vázquez, Presidente Ejecutivo AAA

ESTE

PN 17264

Municipio	Descripción	Costos de Construcción	Inicio de Construcción	Terminación Proyectada	Estatus	%
Aguas Buenas	Mejoras al servicio eléctrico secundario e instalación de subestación de 75kv en la estación de bombas Palma Sola	\$ 132,088	Dec-10	1er sem. AF 2013	En Construcción	0
Aibonito	WTP AIBONITO LA PLATA NUEVO - CUMPLIMIENTO, Fase IA Mejoras a represa, tanque de distribución y relocalización descarga del sistema de ciénos (RD) (3-02-7001)	\$ 6,380,881	Oct-09	1er sem. AF 2013	En Construcción	10
Aibonito	WTP AIBONITO LA PLATA NUEVO - CUMPLIMIENTO, Fase II Mejoras a PF (DW) (Orden de la Corte) (Ref 3-05-6000)	\$ 4,070,204	Sep-09	1er sem. AF 2013	En Construcción	12
Aibonito	Instalación de 1,593 ml de tubería de 4", 6" y 8" para transferir agua del sistema La Plata al Bo Asomante de la PF Urbana de Aibonito	\$ 389,095	Jun-11	2do sem. AF 2013	Planificación	0
Aibonito	Mejoras eléctricas, controles e instalación de sistema de velocidad variable en la Represa y EB en la PF La Plata	\$ 121,807	Aug-11	2do sem. AF 2012	Planificación	0
Aibonito	WTP AIBONITO URBANO - CUMPLIMIENTO - Mejoras Toma El Toronjo, Línea Transmisión Aguas Crudas & Exp WTP Urbana	\$ 11,124,505	May-11	1er sem. AF 2014	Planificación	0
Barranquitas	Diseño y construcción de caseta para generador de emergencia en la Toma de Aguas Crudas Barrancas	\$ 91,355	Aug-11	2do sem. AF 2013	Planificación	0
Barranquitas	Reemplazo 155 ML tubería galv. por PVC 2". Sector Torrecillita, Carr. 770 km. 0.8 int.	\$ 75,000	Marzo 2013	2do sem. AF 2013		0%
Barranquitas	Reemplazo 185 ML tubería galv. por PVC 2". Parcelas Viejas Bo. Barrancas, Carr. 771 km. 5.5 int.	\$ 90,000	Marzo 2013	2do sem. AF 2013		0%
Caguas	Aportación al Municipio de Caguas - Combinado Caguas Courtyard, reemplazo de tubería sanitaria y agua potable. Requiere la firma del MOA	\$ 104,440	Jan-11	Oct-11	Cerrado	100
Caguas	Techos para dos tanques de distribución y reemplazo de palatiforma de bombas y escaleras de PF Caguas Sur	\$ 2,930,963	Mar-11	Aug-12	Subasta	0
Caguas	TRONCAL AGUAS BUENAS-CAGUAS FASE II-B, INTERCEPCION Y ELIMINACION PARCIAL TRONCAL OESTE Y TERMINACION FASE II-A CRUCE RIO CAGUITAS (3-13-5060)	\$ 18,167,018	Oct-10	Dec-12	Subasta	0
Caguas	Rehabilitación PF Caguas Norte	\$ 6,518,474	Dec-10	2do sem AF 2013	En Construcción	10%
Caguas	Caguas - Instalación de 740 pies de tubería dúctil 4" en la Avenida Principal de la Comunidad Mirador de Bairoa	\$ 37,225,00	Dic. 2011	2do sem. AF 2013	En Construcción	0%
Caguas	Instalación De Metros De Tubería Ductil Para Brindar Servicio A La Comunidad.	\$ 20,000	febrero 2011		En Construcción	50%
Caguas	Caguas - Mejoras al Sistema de Acueducto Comunidad Los Ángeles.	\$ 245,000	Marzo 2011	2do sem. AF 2012	En Construcción. Pruebas	99%

Caguas	Caguas - Rehabilitación filtros 1 PF Caguas Sur	\$81,300	Oct-10	Enero 2011	Completado	100%
Cayey	ELIMINACION PLANTA TRATAMIENTO EL TORITO Y 6 ESTACIONES DE BOMBEO	\$ 19,614,425	Apr-08	1er sem. AF 2012	En Construcción	79.05
Cayey	Instalación de 150ml tubería de alcantarillado sanitario 8" PVC SDR 35 en Calle Esteban Rivera Int. PR-14 Cantro Urbano	\$ 186,478	Jun-11	Mar-12	Planificación	0
Cayey	Rehabilitación de vagones de almacén de materiales y equipo del Area Operacional de Cayey	\$ 22,839	Aug-11	2do sem. AF 2012	Planificación	0
Cayey	MEJORAS PLANTA FILTROS URBANA. TURBIDEZ Y BACTERIOLOGIA	\$ 433,832	Jun-11	2do sem. AF 2013	Planificación	0
Cayey	Cayey - Diseño y Construcción para Mejoras al Sistema de Acueducto. Construcción de Pozo en el Barrio Pasto Viejo	\$188,500	Dic. 2011		En Construcción	45%
Cayey	Instalar 400 pies lineales de tubería 4" en Parcelas Cañas, Bo. Farallón, Cayey	\$90,000	Nov. 2010	Marzo 2011	Completado	100%
Cayey	Instalar 1,700 ML de tubería 4" para Bo. La Piedra Cayey para unas 75 acometidas nuevas.	\$289,000	Julio 2010	Marzo 2011	Completado	100%
Cayey	Cayey - Instalación 588 ML de tubería agua potable 6"Ø Dia. Hierro Dúctil en el Sector Domingo López, Bo Beatriz (CIP-7-18-9000)	\$109,358	Sept. 2010	Enero 2011	Completado	100%
Cayey	Atornito - Instalación de 1,220 ML de tubería 4" PVC SDR14 en la Carretera Estatal PR-718.	\$95,000	Feb. 2012	2do sem. AF 2012	En Proceso	5%
Cayey	Instalar 400 pies lineales de tubería 4" en Parcelas Cañas, Bo. Farallón, Cayey	\$90,000	Nov. 2010	Marzo 2011	Completado	100%
Cayey	Reemplazar 185 ML de tubería 2" PVC, Sector Fresal, instalar reguladora sostenera 2" e instalar 50 acometidas con cajas acodadas para Bo. La Piedra Cayey.	\$65,000	Oct. 2012	1er sem AF 2013		0%
Cayey	Eliminar 366 ML tubería gris teléfono por reubicación de 45 acometidas a tubo principal. Sector La Ley, PR-1	\$80,000	Enero 2013	2do sem. AF 2013		0%
Cayey	Reemplazo 245 ML "force line" PVC 6" por Tayton. Sector Quebrada Arriba, PR - 1 interior	\$60,000	Mayo 2012	2do sem. AF 2012		0%
Cayey	Reemplazo 300 ML PVC 2" por Tayton 4", Calle Restituto Dones, Sector La Cuatro (influidada por línea de fuerza)	\$55,000	Julio 2012	1er sem AF 2013		0%
Cayey	Reemplazo 245 ML PVC 2" por Tayton 4", Calle Arriba del Bo. Matón Arriba, PR 1 interior (Pares altas sin presión)	\$65,000	Mayo 2012	1er sem AF 2013		0%
Cayey	Conectar y poner operación tanque metal romper presiones, Bo. Culebras, Sector Jáigome Arriba, PR 15 (administrativo)	\$7,000	Julio 2012	1er sem AF 2013		0%
Ceiba	Ceiba - Mejoras al Sistema Acueductos Instalación Tubería, Sostenedora/ Reguladora, Chupacayos, Ceiba	\$37,980	Agosto 2011	Oct. 2011	Completado	100%
Ceiba	Instalacion de Tubería o reemplazo de 300ft en PR 978 int Daguao 4" de diametro.	\$22,500			Completado	100%
Ceiba	Sector La paloma int PR 975 Rio Abajo 350ft de Tubería reemplazo.	\$26,250			Completado	100%

Ceiba	Reemplazar 450 ML En Calle Gladiolas en sector Aguas Claras Ceiba.			Julio 2012	1er sem. AF 2013	Pend	0%
Cidra	Reemplazo de 890met linea fuerza pvc a DI entre 1era y 2da etapa Rabanal carretera 173 Bo. Rabanal Cidra PR	\$350,000		Mayo 2012	1er sem AF 2013	Pre-Subasta	5%
Cidra	Reemplazo 310 ML tubería HF 2". Sector Parcelas Santa Clara, Bo. Arenas	\$160,000		Mayo 2013	1er sem. AF 2014		0%
Cidra	Reemplazo de 330 ML tubería HF4" por PVC 4". Urb. Domingo Rodriguez, Carr. 173, Rabanal	\$165,000		Marzo 2013	2do sem. AF 2013	Pend	0%
Comerio	COMERIO-CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO COM. LA PRIETA	\$ 5,138,803		Aug-07	Dec-11	Completado	100%
Comerio	Instalar Estación de bomba con panel control - Sistema Lazos.	\$9,000		Dic. 2010	2do sem. AF 2012	En Proceso	50%
Comerio	Comerio - Diseño y Construcción de Estación de Bombas en el solar del Tanque Dona Elena en el Barrio Paloma Arriba.	\$384,264		Sept. 2010	1er sem. AF 2012	Completado	100%
Comerio	Eliminar 350 ML tubo PVC. Calle Georgetti sirviendo a Villa Brava retroceso Piñas (administrativo)	\$10,000		Abril 2012	1er sem AF 2013		0%
Comerio	Instalar Estación de bomba con panel control - Sistema Lazos.	\$9,000		Dic. 2010			50%
Culebra	Mejoras RO para maximizar eficiencia de la planta y atender necesidades operacionales - Fase I	\$ 520,468		Jul-10	Feb-11	Completado	100%
Fajardo	Mejoras a la PF Fajardo, 4ta bomba PF	\$ 462,997		Oct-10	1er sem. AF 2012	En Construcción	95%
Fajardo	Rehabilitación toberas de las losas de retro-lavado y renovación del medio filtrante, filtros 7 y 8 en la PF Fajardo	\$ 213,163		Jun-11	Dec-11	Completado	100%
Fajardo	Mejoras al Sistema de Acueductos Goya Flores, Instalacion de 600 ML de Tubería 4"Ø DI e Instalacion de Reguladora- Sostenedora.	\$114,000		Abril 2012	1er sem AF 2013	Adjudicación	5%
Fajardo	Mejoras al Sistema de Acueductos El Espejo, Instalacion Tanque y Tubería 4"Ø DI 600 ML DI y 300 ML PVC	\$135,000		Nov. 2011	2do sem. AF 2012	En Construcción	60%
Fajardo	Instalacion de Sostenedora y Reguladora 8" a Sistema Fajardo Gardens.	\$23,000		Feb. 2011	Marzo 2011	Completado	100%
Fajardo	Fajardo - Reemplazo de 440 mts lineales de 6" de diámetro en DI Succión Estación de Bombas Montemar en la Calle Igualdad Urb. Montemar	\$110,000		Abril 2012	2do sem. AF 2012	Nueva Subasta	5%
Fajardo	Instalacion de Tubería Calle Los Potes, Bda Obrera Fajardo	\$36,000				Completado	100%
Fajardo	PR 985 Faj Instalacion de 1000 FT de tubería	\$65,000				Completado	100%
Fajardo	Instalacion de Tubería en Calle Punarosa Bda Obrera Faj			Abril 2012	2do sem. AF 2012	Pend	0%
Gurabo	Mejoras a PF Gurabo, metro de flujo, válvula salida, reemplazo tubería y alambrado electrico	\$ 536,951		Jun-11	Mar-12	Planificación	0
Gurabo	Realizar Tapping de 24" X 4" para Conectar Sistema a la Linea de 24" y Eliminar Bombeo Banco Popular Pegueña.	\$7,000		junio 2011		Comienzo	5%
Humacao	Sistema de Distribución Bo. Candelero Arriba, Fase I (EB, tanque y linea de transmision), Ref TBD	\$ 1,978,262		May-10	Dec-11	Completado	100%

Humacao	Humacao - Reemplazo de tubería sanitaria 8"Ø en varias calles de la Urbanización Verde Mar	\$425,000	Julio 2012	1er sem AF 2013	Programación en OCM	0%
Humacao	Reemplazar 250 metros lineales de tubería H.P. 6" diámetro por tubería ductil, clase 250 6" diámetro e instalar doce acometidas en la Calle Dr. Vidal(Frente Panadería La Tahona)	\$75,000	Abril 2012	2do sem. AF 2013	Coordinación con el Municipio.	0%
Humacao	Instalar sostenedora de presión 2" diámetro en la Parte alta Invasión Bo. Junquillo	\$10,000	Mayo 2012	2do sem. AF 2013	Planificación 2012	0%
Juncos	Embalse Valenciano - Fase I	\$ 24,994,349	Jan-08	Jan-11	CIERRE	79
Juncos	Juncos- Reemplazo de tubería 8"Ø Clase 150 a Clase 350 3n la Carretera PR-31 cerca de Amgen en el Bo. Ceiba Norte	\$231,500	Marzo 2012	2do sem. AF 2013	Asignación de Fondos	0%
Juncos	Reemplazar 70 metros lineales de tubería galvanizada 2" diámetro por tubería PVC SDR-14 2" diámetro con 6 acometidas en la Calle Almodovar (Al lado del negocio Cardona Casco Urbano)	\$12,000	Julio 2012	1er sem AF 2013	Planificación 2012	0%
Juncos	Reemplazar 125 metros lineales de tubería galvanizada 1 1/4" por tubería PVC SDR-14 2" diámetro en el Residencial Narciso Varona (Egida Ancianos).	\$15,000			Realizado en agosto 2011	100%
Las Piedras	Las Piedras - Instalación tubería 6" para interconectar sistema Cotto Mabú con Bo. Montones a través de la Zona Industrial Las Piedras.	\$118,875	Dic 2011	2do sem. AF 2012	En Construcción	15%
Las Piedras	Instalación de sostenedora de presión 4" diámetro en la Entrada Bo. Arenas, salida del Tanque Villa Oriente.	\$10,000	Oct. 2011	Oct. 2011	Completado	100%
Las Piedras	Instalación de sostenedora de presión 4" diámetro en la Calle Principal, Urb. April Gardens.	\$10,000	Oct. 2011	Oct. 2011	Completado	100%
Las Piedras	Instalación de 400 metros lineales de tubería PVC SDR-14 2" diámetro con 60 acometidas en el Bo. Piedra Azul (Tres Puntos).	\$60,000	Oct. 2012	2do sem. AF 2012	En Construcción	50%
Las Piedras	Rehabilitación del tanque de distribución Piedra Azul en el Bo. Piedra Azul, Sector Tres Puntos	\$14,000	Julio 2011	Julio 2011	Completado	100%
Las Piedras	Construcción Sub-estación eléctrica tipo paste en el Bo. Piedra Azul, Estación Bombas Piedra Azul.	\$25,000	Nov. 2011	2do sem. AF 2012	En Construcción	50%
Las Piedras	Rehabilitar Sub-estación eléctrica tipo poste en el Bo. Tejas, Estación de bombas Tejas Los Guares.	\$15,000			Realizado en octubre 2011	100%
Luquillo	Instalación de Sostenedora y Reguladora en PR 988 Sector La 48.	\$12,000	MARZO 2011	Mayo 2011	Adjudicación	100%
Luquillo	Instalación De Sostenedora Reguladora 8"Ø De Línea 12"Ø Solimar.	\$25,000	Nov. 2010	Enero 2011	Completado	100%
Luquillo	Luquillo - Proyecto de Diseño y Construcción para Convertir el Pozo Paisajes del Lago a una Estación de Bomba Convencional e Instalación de 1,152 ml tubería 6" PVC en el Barrio Prahaya.	\$277,015	Dic. 2011	2do sem. AF 2012	En Construcción	5%

Luquillo	Luquillo - Interconexión Tubería de Succión de la Estación de Bombas Mata de Plátano a la Tubería de Transmisión Fajardo/Yunque en el Barrio Sabana.	\$53,580	Nov. 2011	Feb. 2012	Completado	100%
Luquillo	Instalación de Tubería o reemplazo de 180ft en sector cuesta del Tigre camino Bronco Cristóbal 4" de diámetro.	\$13,500			Completado	100%
Luquillo	Instalación de Tubería o reemplazo de 400ft en sector Los Noriega 4" de diámetro.	\$30,000			Completado	100%
Luquillo	En sector Casa Blanca 600ft de tubería 4" de diámetro.	\$45,000			En Proceso	50%
Naguabo	Sistema de extracción continua de cieno PF Río Blanco y rehabilitación de filtro #5	\$ 691,079	Mar-12	Dic 2012	Adjudicación	98%
Naguabo	Rehabilitación EB acueductos en PF Río Blanco y mejoras tanque Punta Lima (Nuevos)	\$ 477,886	Dec-10	1er sem. AF 2012	En Construcción	0
Naguabo	Mejoras a sistema de acueductos, instalación de 460ml de tubería 4" PVC SDR 14 en el Sector Tablones del Bo. El Duque	\$ 101,165	Jun-11	Mar-12	Planificación	0
Naguabo	Naguabo - Mejoras al Tanque de 1000,000 Galones de las Comunidades Florida y Maizales del Barrio Río Blanco. (CIP-3-19-7010)	\$43,136	Sept. 2010	Dic. 2010	Completado	100%
Naguabo	Naguabo - Sistema de extracción continua de lodo en sedimentadores PF Río Blanco	\$556,000			Adjudicación	5%
Naguabo	Instalar dos sostenedoras de presión de 2" diámetro en la Carr. 950, Sector Higuerillo, después del Tanque Monte Cristo.	\$20,000	Julio 2012	1er sem AF 2013	Planificación 2012	0%
Naguabo	Instalar sostenedora de presión 4" diámetro en la Carr. PR-3, Urb. Mansiones de Cala Hicáres.	\$10,000	Enero 2012	Enero 2011	Completado	100%
Naguabo	Reemplazar 75 metros lineales de tubería plástica 2" diámetro por tubería PVC SDR-14/2 diámetro con 10 acometidas en Lomas del Triunfo.	\$15,000		Nov-12	Completado	100%
Naguabo	Instalación de sostenedora de presión 2" diámetro en la Urb. Jardines del Este.	\$10,000	Enero 2012	Enero 2011	Completado	100%
Río Grande	Reemplazo tanque de retrolavado para la PF El Yunque	\$ 641,205	Jul-09	Jun-12	Completado	100%
Río Grande	Mejoras sistema distribución Palmasola, PF Guzman Arriba, Cubuy (Nuevo10)	\$ 1,134,407	Jun-11	Mar-13	Planificación	0
Río Grande	Mejoras de seguridad ocupacional en PF El Yunque	\$ 77,699	Jun-11	Mar-13	Planificación	0
Río Grande	Instalación de 140 ft de tubería 4" de diámetro en PR 960 Bo. Morovis KM 1.	\$10,500			Completado	100%
Río Grande	En sector La Dolores Camino Los Rivera	\$30,000	12-Sep	1er sem. AF 2013		
Río Grande	Río Grande - Eliminación de Planta de Alcantarillado Sanitaria Palmer (CIP-7-61-8001)	\$165,000	Mayo 2011	Agosto 2011	Completado	100%
Río Grande	Río Grande - Proyecto de Diseño y Construcción del Sistema Alcantarillado Sanitario en Sector Las Flores en la PR-3 Km 23.6.	\$121,900	Dic 2011	2do sem. AF 2012	En Construcción	85%

Río Grande	Río Grande - Tubería agua potable para Sector El Rayo Carretera 907 int 956, Bo. Guzman Arriba, Río Grande 450 ML 4" diámetro.	\$95,000	Abril 2012	2do sem. AF 2012	Pre-Subasta	5%
San Lorenzo	Eliminación PAS existente por troncal sanitaria a PAS Caguas (FASE II)	\$ 24,305,671	Jan-10	2do sem. AF 2013	En Construcción	40%
San Lorenzo	Reemplazo de Tubería de 6" de 1000'	\$25,000	junio 2011		En Proceso	5%
San Lorenzo	Instalacion de Reguladora de 4" Entrada a la Urbanizacion San Lorenzo Valley	\$25,000	marzo 2011	Mayo 2011	Completado	100%
San Lorenzo	San Lorenzo - Construcción de camino de acceso al Tanque de Lavado de Filtros PF Cerro Gordo.	\$71,555	Sept. 2010	Dic. 2010	Completado	100%
San Lorenzo	San Lorenzo – Mejoras al Sistema de Acueductos, Instalación de 915 ML de Tubería 4"Ø PVC SDR14 en la Barrada Roosevelt PR-181 del Barrio Quebrada Calle 2, 4, 5 y 10	\$116,845	Sept. 2010	Dic. 2010	Completado	100%
San Lorenzo	Mejoras al Sistema de Acueducto, Instalación de 305 M.L. Tubería 6"Ø D.I. en la Comunidad Los Carrasquillos II del Barrio Cerro Gordo, San Lorenzo	\$60,500	Abril 2011	Junio 2011	Completado	100%
Vieques	Sistema de transmisión de agua Com Florida, reemplazo de tubería de 8" por 12" en Punta Lima y tanque Arcadia, reemplazar EB Arcadia	\$ 837,378	Dec-10	1er sem. AF 2013	En Construcción	0
Yabucoa	Rehabilitacion Pozo Voluntario	\$ 92,707	Oct-11	1er sem. AF 2013	Planificación	0
Yabucoa	Yabucoa - Reemplazo de 1,306 mts Tubería 2" Dia. Galvanizada por PVC SDR14 en las calles 14, 16, 2 y ramal Calle 1 en la Comunidad Martorell del Barrio Limones.	\$177,906	Marzo 2011	Junio 2011	Completado	100%
Yabucoa	Yabucoa - Proyecto de Diseño y Construcción para la Instalación de 1,810 mts Tubería Transmisión de 6" Dia. Hierro Dúctil des la PR-902 hasta la el Tanque de Distribución Martorell en la Comunidad Martorell del Barrio Limones	\$333,000	Marzo 2012	1er sem. AF 2013	En Adjudicación	5%
Yabucoa	Yabucoa - Reemplazo de 800 metros lineales de tubería 6 pulgadas de diámetro Hierro Dúctil de Clase 250 a 450 entre la Estación de Bombas 2 y 3 del Barrio Carrino Nuevo	\$208,068.93	Dic. 2011	2do sem. AF 2012	En Construcción	70%
Yabucoa	Yabucoa - Instalación de 1450 ml de tubería 16 pulgadas Hierro Dúctil clase 450 para interconectar Represa Guayanés con Represa Central Roige.	\$650,000	Julio 2012	2do sem. AF 2014	Asignación de Fondos	0%
Yabucoa	Reemplazar 125 metros lineales de tubería galvanizada 2" diámetro por tubería PVC SDR -14 2" diámetro con 20 acometidas. en la Parte alta de La Comuna (frente Iglesia El Pico)	\$18,000			Planificación 2012	0%
Yabucoa	Instalación de 120 metros lineales de tubería PVC SDR-14 2" diámetro con 40 acometidas en la Calle El Sol, Sector Los Vargas.	\$18,000			Realizado en noviembre 2011	100%